

Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальной образовании города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году

№ п/п	Наименование объекта	Месторасположение	Вид работ (строительство/реконструкция)	Этап (проектирование/строительство)	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/реконструкции), тыс.руб.	Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб.	Источник финансирования	Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией	Эффекты от реализации Объекта			Примечание
										Социальный (создание новых рабочих мест, чел.)	Бюджетный (поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.)	Экономический (производственная мощность объекта)	
1.	Реконструкция ВОС-1 (II очередь)	г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25	Реконструкция	Строительство	2012 2021	296 972,87	90 588 720,80	Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования	Заключен МК от 20.07.2020 № 0187200001720000691 с ООО "Атомстройпроект". Получены положительные заключения государственной и ценовой экспертиз. Готовность объекта 67%. В рамках заключённого договора ведутся работы по прокладке трубопроводов, подготовка к прокладке кабеля от ТП к скважинам, работы по устройству полов, лотков главного корпуса, монтаж стоек эстакады, подкрановых путей, лотков ПВХ, бетонных лотков, завоз оборудования и установка его на фундамент и пр.	X	X	4 500 тыс.м.куб/сут	X
2.	Реконструкция ВОС-3	г. Пыть-Ях, мкр. № 10 "Маонтово"	Реконструкция	Строительство	2014 2021	723 305,60	280 101 531,60	Федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования	Заключен МК с ООО "Универсал СК" № 01873000194190000117 от 30.09.2019. Готовность объекта 54,6%. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией (после корректировки). Выполняются работы по заземлению главного корпуса, подпорной стены, монтаж окон и ворот главного корпуса, ливневой канализации и пр.	X	X	12 000 м. куб/сут	X

3.	Строительство КНС	г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный"	Строительство	Строительство	2015	2021	32 336,25	23 462,31	Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования	Оформлено разрешение на строительство № 86-п86308000-7-2020 от 19.03..2020. Заключён МК с ООО "РИА-ИНЖИНИРИНГ". Ведутся строительные работы по монтажу КНС, хоз.бытовая канализация, внутренняя и внешняя гидроизоляция, основание под канализацию, устройство напорной канализации, приемочные котлованы, электроосвящение, наружные сети связи, земляные и монтажные работы, приемочные котлованы. Готовность объекта - 70,61%.	X	X	X	125 000 м. куб/час	X
----	-------------------	----------------------------------	---------------	---------------	------	------	-----------	-----------	--	---	---	---	---	--------------------	---