

АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

21 января 2023 г.

г. Пыть-Ях

Администрация муниципального образования города Пыть-Ях, в лице главы города Морозова Александра Николаевича, действующего на основании Устава города, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», в лице директора Мелведева Максима Эдвардовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением №1 от 14.01.2023 г.

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 12.04.2023 г. по 14.04.2023 г.
2. Проверяемый период: **1 квартал 2023 г.**
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объем выполненных мероприятий за 2023 г., тыс. руб. (без НДС)		Факт ** выполнения мероприятий	Общая стоимость мероприятий до 2023 г. в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		В соответствии с условиями КС	Факт исполнения		В соответствии с КС	Фактически выполненные	Факт* финансирования мероприятий	Факт **		
1	Освещение ул. Первопроходцев (РП-1-8-5)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	35	0			-	
2	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ № 2-6). Освещение ул. Нефтяников от дома №3 до путепровода, путепровод, и торшеры дом №9 )	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	64	0			-	
3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ № 2-8). Освещение привокзальной площади-торшеры, ул. Нефтяников от дома №3 до привокзальной площади	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	22.03.2023 г.	0	77	33			37, 96	

4	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3 (ТП 6/0,4 кВ № 2-3) Освещение ул. Центральная от ж/д вокзала до Сиверко	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	29	0	-
5	ВЛ-0,4 кВ ф.6-1-1 (ТП 6/0,4 кВ № 2-7). Освещение ул. Центральная от фонтана до федеральной дороги	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	36	0	-
6	ВЛ-0,4 кВ ф.2-7-6-1-1 (ТП 6/0,4 кВ № 2-7). Освещение ул. Н. Самардакова от ТП-6/0,4 кВ № 2-7 до пересечения с ул. Нефтяников	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	31	0	-
7	ВЛ-0,4 кВ ф.01 (ТП 6/0,4 кВ № 2-10). Освещение федеральной дороги	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	70	0	-
8	ВЛ-0,4 кВ ф.12 (ТП 6/0,4 кВ № 21). Освещение ул. Колылева+ул.Магистральная от Тепловского тракта до поворота на Сибур	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	110	0	-
9	ВЛ-0,4 кВ ф.01 (ТП 6/0,4 кВ № 5-8). Освещение ул.Магистральная от поворота на Сибур до ост. 5 мкр.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	54	0	-
10	ВЛ-0,4 кВ ф.3-4А (ТП 6/0,4 кВ № 5-7). Освещение ул.Магистральная от ост. 5 мкр. до маг. Вулкан +3 опоры ул. Высоцкого	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	58	0	-
11	ВЛ-0,4 кВ ф.2-1 (ТП 6/0,4 кВ № 3-2). Освещение ул.Магистральная от ул. Высоцкого до ул. Мамонтовская + внутриквартальное освещение ул. С.Урусова д.5, д.7	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	99	0	-
12	ВЛ-0,4 кВ ф.04 (ТП 6/0,4 кВ № 35) Освещение ул.Магистральная от ул. Мамонтовской до Е. Котина	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	58	0	-
13	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3 ТП 6/0,4 кВ № 5-3. Освещение внутриквартальное ж/д	Согласно п. 9.3 36 месяцев с	-	0	104	0	-

	5-26, 5-27 до ул. Святослава Федорова, аллея Ветеранов, ул. Св. Федорова до ул. Р. Кузоваткина	даты заключения соглашения							
14	ВЛ-0,4 кв ф. 25-2-01-2 (ТП 6/0,4 кв № 8-4). Освещение ул. С. Федорова от ул. Р. Кузоваткина до ОКБ, ул. Медицинский проезд, ул. Православная, остановка "Храм", стоянка "Лыжная база", стоянка ОКБ	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	125	0		-	
15	ВЛ-0,4 кв ф. 5-2А (ТП 6/0,4 кв № 3-5) Освещение ул. С. Урусова до поворота на ул. Транспортная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	9	0		-	
16	ВЛ-0,4 кв ф. 5-1 (ТП 6/0,4 кв № 3-4). Освещение улиц Р. Кузоваткина, С. Есенина	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	60	0		-	
17	ВЛ-0,4 кв ф. 9-01 (ТП 6/0,4 кв № 9). Освещение ул. Е. Котина в сторону мкр. 9 "Черемушки"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	17	0		-	
18	ВЛ-0,4 кв ф. 10-02 (ТП 6/0,4 кв № 10). Освещение ул. Е. Котина в сторону конечной ост. в мкр. 10 "Мамонтово"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	8	0		-	
19	Освещение улицы Белых ночей в г. Пыль-Ях	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	46	0		-	
20	ВЛ-0,4 кв ф. 4-1 (ТП 6/0,4 кв № 1-1). Освещение периметра территории СОШ №2 + вдоль ж/д №12, 13 в мкр. 1 "Центральный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	56	0		-	
21	ВРУ-0,4 кв. Освещение придомовой территории ж/д № 16 в мкр. 1 "Центральный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	4	0		-	
22	ВЛ-0,4 кв ф. 5-1-1 (ТП 6/0,4 кв № 1-5). Освещение площади Мира	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	21.03.2023 г.	0	46	46		52, 98	

23	КЛ-0,4 кВ ф.1-3А (ТП 6/0,4 кВ № 2-1). Освещение площадки возле здания администрации	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	24	0	-
24	Освещение ДШИ. Торшеры по периметру здания.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	26	0	-
25	ВЛ-0,4 кВ ф.5-1-2 (ТП 6/0,4 кВ № 2-7). Освещение лыже-роллерной трассы 1 мкр. "Центральный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	0	0	-
26	Благоустройство дворовой территории ж/д №20 мкр.№1 "Центральный" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	9	0	-
27	ВЛ-0,4 кВ ф.6-1-3 (ТП 6/0,4 кВ № 2-7). Освещение фонтана	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	35	0	-
28	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3-3 (ТП 6/0,4 кВ № 2-3). Освещение от 2-16 до 2-29 торшеры светильники	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	17.03.2023 г.	0	25	25	28,76
29	ВЛ-0,4 кВ ф.2-2 (ТП 6/0,4 кВ № 2-4). Освещение ул. Н.Самардакова - торшеры от маг. Космос до НГДУ	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	28	0	-
30	Благоустройство дворовой территории ж/д №8 мкр.№2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	11	0	-
31	Благоустройство дворовой территории жилых домов № 1,2 микрорайона № 2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	4	0	-
32	Благоустройство дворовой территории жилых домов № 3,4,5 микрорайона № 2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	8	0	-
33	ВЛ 0,4 кВ ф.4-4А, ф.04А, (ТП 6/0,4 кВ №2А-20, №2А-2н). Освещение периметра СОШ №3	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	39	0	-
34	ВЛ 0,4 кВ ф.3-2-1А (ТП 6/0,4 кВ №3-2). Аллея 3мкр.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с	20.03.2023 г.	0	26	26	29,90

		Даты заключения соглашения							
35	ВЛ 0,4 кВ ф.2-3, ф.3-1, ф.3-4, ф.7-2 (ТП 6/0,4 кВ № 3-4). Внутриквартальное освещение в районе ж/д 40,45,43,42,40а,34,35,37,8	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	24	0			
36	ВЛ 0,4 кВ ф.3-3-4А, ТП 6/0,4 кВ № 3-6. Стадион СОШ № 4	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	5	0			
37	ВЛ 0,4 кВ ф.4-1-1-4 (ТП 6/0,4 кВ №4-1). Освещение мкр.4 "Молодежный", сквера	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	15	0			
38	ВЛ 0,4 кВ ф.1-1 (ТП 6/0,4 кВ № 4- 3). Освещение ж/д 15 с детской площадкой, 4 мкр.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	4	0			
39	КЛ 0,4 кВ ф.5-1-5-3 (ТП 6/0,4 кВ № 5-1). Освещение территории Монумента Славы и Вечного огня в 5 мкр., пешеходные дорожки ж/д № 30,3,4	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	39	0			
40	ВЛ 0,4 кВ ф.5-2-7-1 (ТП 6/0,4 кВ № 5-2). Внутриквартальное освещение, ж/д 9,10,11,14 в 5 мкр.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	11	0			
41	ВЛ 0,4 кВ ф.3-3-4 (ТП 6/0,4 кВ № 5-7). Внутриквартальное освещение ж/д 10/1, 10/2, ул. Солнечная от ул. Магистральной до ж/д 30	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	36	0			
42	ВЛ 0,4 кВ ф.3-3-3 (ТП 6/0,4 кВ № 5-7). Освещение стадиона СОШ № 5	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	18	0			
43	Электроосвещение пешеходного тротуара (ТП 6/0,4 кВ № 5-4) от ж/д № 19 до ж/д 17, мкр. 5 «Солнечный»	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	6	0			
44	Освещение проезда и тротуара (ТП 6/0,4 кВ № 5-3) между МБОУ СОШ № 5 и МДОУ "Ангельский цветочек", мкр. 5 "Солнечный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	32	0			

45	Освещение территории (ТП 6/0,4 кв № 5-5) у жилых домов № 20, 24, 27 в мкр. 5 "Солнечный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	12	0	-
46	Освещение лестничного спуска и пешеходной дорожки в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г. Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	43	0	-
47	Наружное освещение тротуара в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г. Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство."	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	44	0	-
48	Освещение горнолыжной базы в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г. Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	9	0	-
49	Сооружение "Сети 0,4 кв наружного освещения" в составе объекта "Школа на 33 класса в г. Пыть-Ях"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	44	0	-
50	ВЛ 0,4 кв ф.7-3-05А (ТП 6/0,4 кв №7-3). Освещение проезда от ППЗ до ж/д 1а	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	16	0	-
51	ВЛ 0,4 кв ф.8-3-8-3 (ТП 6/0,4 кв № 8-3). Освещение лыжной трассы, освещение Храма по периметру	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	79	0	-
52	ВЛ 0,4 кв ф.9-9-3-3. Освещение ул. Мира (разворотное кольцо)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	9	0	-
53	ВЛ 0,4 кв ф.5-2А (ТП 6/0,4 кв №5) Освещение ул. Студенческая, р-н бывшей взрослой поликлиники, маг. Малаховский	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	11	0	-
54	Освещение территории здания Мамонтово, 50 (бывший колледж)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	11	0	-

55	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-01. Внутриквартирное освещение ул. Советская, ж/д № 11,9, 13 к ж/д № 25	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	12	0	-
56	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-02. Освещение ул. Советская от ДК "Россия" до маг. Магнит-Косметик (д. 43) ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-05.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	17	0	-
57	Внутриквартирное освещение ул.Советская, ж/д № 25	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	1	0	-
58	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-5-1. освещение ул.Кедровая.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	8	0	-
59	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-3-4. Освещение ул.Строителей	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	7	0	-
60	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-4-1. Освещение ул.Дорожная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	21	0	-
61	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-3-4. Освещение ул. Энтузиастов	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	6	0	-
62	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-3-4. Внутриквартирное осв. ул.Советская ж/д 16,18,22а,26	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	5	0	-
63	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-9. Внутриквартирное осв. ул.Советская, ж/д 22 до ж/д 2а	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	14	0	-
64	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-1-3. Внутриквартирное осв. ул.Советская ж/д 30,30а,32а,32,28	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	7	0	-
65	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-4-01А. Освещение ул. Советская от д.38 до д. 48, ул. Комсомольская, ул. Таежная, Р-н стоматологической поликлиники (ул. Сибирская)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	21	0	-
66	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-4-03А. Освещение ул. Советская от д. 48 до конца ул. Советская, ул.Комсомольская, ул.Таежная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	30	0	-

67	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-8-04А. Освещение ул. Молодежная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	7	0	-
68	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-5-01А. Освещение ул.Советская от маг.Магнит-Косметик (д. 43) до Лесхоза, внутриквартальное осв. ул.Сибирская, д.1,3, ул. Советская д. 43, 39	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	27	0	-
69	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-17-01, ф.2А-17-04. Освещение ул. Лесная, ул. Волжская д.1,2,3,4.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	18	0	-
70	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-17-03. Освещение ул.Волжская, ж/д 5,6.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	8	0	-
71	Освещение Скейт-парка (мкр.2а)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	8	0	-
72	ВЛ-0,4 кВ ф.6-3-3-4 совместно с ф.6-3-6-2, ф.6-3-1-2, ф.6-3-1-1. Внутриквартальное освещение п.Пионерный, район ж/д 37,38,41,42,43,45,46,47,48	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	28	0	-
73	ВЛ-0,4 кВ ф.6-5-5-2. Внутриквартальное освещение п.Пионерный ж/д 25,26,31	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	14	0	-
74	ВЛ-0,4 кВ ф.6-5-3-1. Внутриквартальное освещение п.Пионерный ж/д 24,32,35, ДЮСШ	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	9	0	-
75	ВЛ-0,4 кВ ф.26-1-1. Освещение мкр.8 "Горка"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	5	0	-
76	ВЛ 0,4 кВ ф.9-7--3-3. Освещение ул.Обская, ул.Восточная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	10	0	-



77	ВЛ-0,4 кв ф-9-11-3-3, ф-9-11-2-4, ф-9-11-3-4, ф-9-8-2-3, 9-8-2-4. Освещение ул. Дружбы (слева и справа), спуска с 8 мкр., Югорская (слева), ул. Танкистов, ул. Хрустальная .	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	41	0			-	
78	ВЛ-0,4 кв ф-9-10-3-3, ф-9-10-3-4. Освещение ул. Дружбы, ул. Югорская (права сторона), ул. Майская, ул. Мира	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	10	0			-	
79	ВЛ 0,4 кв ф-9-12-2-4, ф-9-12-3-1, ф-9-12-3-3, ф-9-12-3-4. Освещение ул.2-ая Набережная, ул. Светлая, ул. Береговая	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	14	0			-	
80	ВЛ-0,4 кв ф-9-9-2-3, ф-9-9-2-4, ф-9-9-3-3. Освещение ул. Луговая, ул. Речная, ул. Геодезическая, ул. Зеленая	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	16	0			-	
81	ВЛ 0,4 кв ф-1-3-2, ф-1-6-2, ф-1-2-2. Освещение ул. Котина, ул. Подлесная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	28	0			-	
82	ВЛ 0,4 кв ф-23-02А, ф-23-01. Освещение ул. Печаная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	9	0			-	
83	ВЛ 0,4 кв ф-29-04. Освещение ул. Подлесная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	10	0			-	
84	ВЛ 0,4 кв ф-3-01. Освещение ул. Подлесная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	2	0			-	
85	ВЛ-0,4 кв ф-7-4-01А. Внутриквартальное освещение мкр.7, в районе снежного ж/д 23	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	5	0			-	
86	ВЛ-0,4 кв ф-7-5-02, ф-7-5-05. Внутриквартальное освещение мкр.7, ж/д 29, 1А	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	11	0			-	
87	ВЛ 0,4 кв ф-7-3-04. Внутриквартальное освещение ж/д 22 5,27,30 до д/с "Аистенок"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	-	0	16	0			-	
Итого			0	2344	130	37 783,453	18 891,666	149,609	37 783,453	

1. Примечание:

\* Фактическое финансирование подтверждается платежными поручениями

\*\* Фактическое выполнение мероприятий подтверждается формами КС-2, КС-3 и КС-11

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
3. Концедент не имеет/имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий и достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
4. Мониторинг показателей, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, финансирование мероприятий – в приложении 2 к акту.
5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концедента


Глава г. Пыть-Яха



Морозов А.Н.

От имени Концессионера

АО «ЮТЭК – Региональные сети»



Медведев М.Э.

**Приложение №1 к акту о результатах контроля  
об исполнении Конcessionером мероприятий,  
предусмотренных Конcessionным соглашением**

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов уличного освещения за I квартал 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Показатели надежности	
			План 2023 г.	Факт за I квартал 2023 г.
1	Количество прекращений работы светоточек, связанных с технологическим нарушением работы светильников и (или) ламп на 1 км сети уличного освещения	Ед./км	0,88	0,1
1.1	Количество прекращений работы светоточек, связанных с технологическим нарушением работы светильника и (или) лампы	Ед.	90	10
1.2	Протяженность сети уличного освещения	км	102,27	102,27
1.3	<b>Показатели качества</b>			
2	Доля улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтального освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 из общего количества улиц, подлежащих освещению	%	70	52,5
2.1	Общее количество улиц, подлежащих освещению в соответствии с СП 52.13330.2016	Ед.	120	120
2.2	Количество улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтальной освещенности в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016	Ед.	80	63
2.3	<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
3				

3.1	Удельный расход электрической энергии на 1 светоточку от объема от общего объема электрической энергии потребляемого при работе системы уличного освещения	тыс.кВт*ч/ед.	0,65	0,16
3.2	Объем электрической энергии потребляемой для работы системы уличного освещения	тыс.кВт*ч	1 809,5	381,62
3.3	Количество светоточек	Ед.	2 420	2 420
3.4	Удельная мощность 1 светоточки от общей мощности системы уличного освещения	кВт/ед.	0,15	0,27
3.5	Общая мощность светоточек системы уличного освещения	кВт	380,59	656,91
3.6	Доля светодиодных светильников (эффективность не менее 160 Лм/Вт) в общем объеме светильников системы уличного освещения	%	50	8,5
3.7	Количество светодиодных светильников (эффективность не менее 160 Лм/Вт)	Ед.	1 210	206
3.8	Количество светильников в системе уличного освещения	Ед.	2 420	2 420

**Приложение №2 к акту о результатах контроля  
об исполнении Концессионером мероприятий,  
предусмотренных Концессионным соглашением**

**Мониторинг выполнения мероприятий за I квартал 2023 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия/источника	План, руб.	Факт, руб.
1	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ № 2-8). Освещение привокзальной площади-торшеры, ул. Нефтяников от дома №3 до привокзальной площади	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	37 962,97	37 962,97
2	ВЛ-0,4 кВ ф.5-1-1 (ТП 6/0,4 кВ № 1-5). Освещение площади Мира	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	52 980,87	52 980,87
3	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3-3 (ТП 6/0,4 кВ № 2-3). Освещение от 2-16 до 2-29 торшерные светильники	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	28 762,13	28 762,13
4	ВЛ 0,4 кВ ф.3-2-2-1А (ТП 6/0,4 кВ №3-2). Аллея Змкр.	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	29 902,73	29 902,73
<b>Итого</b>			<b>149 608,70</b>	<b>149 608,70</b>