

АКТ

о результатах контроля об исполнении концессионером условий концессионного соглашения

16 октября 2024 г.

г. Пыть-Ях

МКУ Администрация города Пыть-Ях, действующее от имени муниципального образования город Пыть-Ях, в лице главы города Горбунова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава города, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», в лице директора Медведева Максима Эдвардовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением №1 от 14.01.2023 г.

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 01.10.2024 г. по 04.10.2024 г.

2. Проверяемый период: **3 квартал 2024 г.**

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают полное выполнение Концессионером мероприятий по реконструкции, предусмотренных Концессионным соглашением, в 3 квартале 2024 г.
2. Объект, в отношении которого были выполнены мероприятия, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
3. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения мероприятий и достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
4. Мониторинг показателей, надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, информация о выполнении мероприятий – в приложении 2 к акту.
5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий.

От имени Концедента

От имени Концессионера

Глава г. Пыть-Ях

Директор

АО «ЮТЭК – Региональные сети»

Горбунов Д.С.

Медведев М.Э.



**Приложение №1 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов уличного
освещения за 3 квартал 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2024 г.	Факт за 3 квартал 2024 г.
1	Показатели надежности			
1.1	Количество прекращений работы светоточек, связанных с технологическим нарушением работы светильников и (или) ламп на 1 км сети уличного освещения	Ед./км	0	0
1.2	Количество прекращений работы светоточек, связанных с технологическим нарушением работы светильника и (или) лампы	Ед.	0	0
1.3	Протяженность сети уличного освещения	км	102,27	102,001
2	Показатели качества			
2.1	Доля улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтального освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 из общего количества улиц, подлежащих освещению	%	70	100
2.2	Общее количество улиц, подлежащих освещению в соответствии с СП 52.13330.2016	Ед.	120	120
2.3	Количество улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтальной освещенности в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016	Ед.	80	120
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии на 1 светоточку от объема от общего объема электрической энергии потребляемого при работе системы уличного освещения	тыс.кВт*ч/ед.	0,65	0,065
3.2	Объем электрической энергии потребляемой	тыс.кВт*ч	1 809,5	155,327

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2024 г.	Факт за 3 квартал 2024 г.
	для работы системы уличного освещения			
3.3	Количество светоточек	Ед.	2 420	2 394
3.4	Удельная мощность 1 светоточки от общей мощности системы уличного освещения	тыс.кВт/ед.	0,15	0,095
3.5	Общая мощность светоточек системы уличного освещения	кВт	380,59	227,47
3.6	Доля светодиодных светильников (эффективность не менее 160 Лм/Вт) в общем объеме светильников системы уличного освещения	%	50	100
3.7	Количество светодиодных светильников (эффективность не менее 160 Лм/Вт)	Ед.	1 210	2 394
3.8	Количество светильников в системе уличного освещения	Ед.	2 420	2 394

Приложение №2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг выполнения мероприятий за 3 квартал 2024 г.

В 3 квартале 2024 г. мероприятия по реконструкции сетей уличного освещения не выполнялись.