

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

г.р. Мещеряков
2023 г.

г. Пыль-Як

Администрация муниципального образования города Пыль-Як, в лице главы города Морозова Александра Николаевича, действующего на основании Устава города, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», в лице директора Медведева Максима Эдвардовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением №1 от 14.01.2023 г.

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 3.07.2023 г. по 7.07.2023 г.

2. Проверкаемый период: 2 квартал 2023 г.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объем выполненных мероприятий за 2023 г., тыс. руб. (без НДС)		Общая стоимость мероприятий в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		В соответствии с условиями КС	Факт исполнения		В соответствии с КС	Фактически выполненные	Факт* финансирование мероприятий	Факт** выполнения мероприятий	
1	Освещение ул. Первопроходцев (РП-1-8-5)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	35	35		670,939	
2	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ №2-6). Освещение ул. Нефтяников от дома №3 до путепровода, путепровод, и торшеры дом №9)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	64	64		1 097,143	
3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ №2-8). Освещение привокзальной площади-торшеры, ул. Нефтяников от дома №3 до привокзальной площади	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	77	77		835,869	

4	ВЛ-0,4 кв ф-7-3 (ТП 6/0,4 кв № 2-3) Освещение ул. Центральная от ж/д вокзала до Сиверко	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	29	29			535,549	
5	ВЛ-0,4 кв ф-6-1-1 (ТП 6/0,4 кв № 2-7). Освещение ул. Центральная от фонтана до федеральной дороги	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	36	36			673,771	
6	ВЛ-0,4 кв ф-2-7-6-1-1 (ТП 6/0,4 кв № 2-7). Освещение ул. Н. Самарлакова от ТП-6/0,4 кв № 2-7 до пересечения с ул. Нефтяников	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	31	31			589,253	
7	ВЛ-0,4 кв ф-01 (ТП 6/0,4 кв № 2-10). Освещение федеральной дороги	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	70	70			1 299,999	
8	ВЛ-0,4 кв ф-12 (ТП 6/0,4 кв № 21). Освещение ул. Кольцевая+ул.Магистральная от Тепловского тракта до поворота на Сибур	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	110	110			2 042,872	
9	ВЛ-0,4 кв ф-01 (ТП 6/0,4 кв № 5-8). Освещение ул.Магистральная от поворота на Сибур до ост. 5 мкр.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	54	54			1 002,854	
10	ВЛ-0,4 кв ф-3-4А (ТП 6/0,4 кв № 5-7). Освещение ул.Магистральная от ост. 5 мкр. до мар. Вулкан + 3 опоры ул. Высоцкого	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	58	58			1 078,247	
11	ВЛ-0,4 кв ф-2-1 (ТП 6/0,4 кв № 3-2). Освещение ул.Магистральная от ул. Высоцкого до ул. Мамонтовская + внутриквартальное освещение ул. С.Урусова д.5, д.7	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	99	99			1 796,388	
12	ВЛ-0,4 кв ф-04 (ТП 6/0,4 кв № 35) Освещение ул.Магистральная от ул. Мамонтовской до Е. Котина	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	58	58			1 076,897	
13	ВЛ-0,4 кв ф-7-3 ТП 6/0,4 кв № 5-3. Освещение внутриквартальное ж/д	Согласно п. 9.3 36 месяцев с	30.06.2023	0	104	104			1 709,949	

23	КП-0,4 кв.ф.1-3А (ТП 6/0,4 кв.м 2-1). Освещение площадки возле здания администрации	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	24	24	27,584	
24	Освещение ДШИ. Торшеры по периметру здания.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	26	26	29,903	
25	ВЛ-0,4 кв.ф.5-1-2 (ТП 6/0,4 кв.м 2-7). Освещение лыже-роллерной трассы 1 мкр. "Центральный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	0	0	0,00	
26	Благоустройство дворовой территории ж/д №20 мкр.№1 "Центральный" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	9	9	163,467	
27	ВЛ-0,4 кв.ф.6-1-3 (ТП 6/0,4 кв.м 2-7). Освещение фонтана	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	35	35	41,746	
28	ВЛ-0,4 кв.ф.7-3-3 (ТП 6/0,4 кв.м 2-3). Освещение от 2-16 до 2-29 торшеры светильники	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	17.03.2023	0	25	25	28,762	
29	ВЛ-0,4 кв.ф.2-2 (ТП 6/0,4 кв.м 2-4). Освещение ул. Н.Самарлакова - торшеры от маг. Космос до НГДУ	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	28	28	42,506	
30	Благоустройство дворовой территории ж/д №8 мкр.№2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	11	11	199,833	
31	Благоустройство дворовой территории жилых домов № 1,2 микрорайона № 2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	4	4	72,618	
32	Благоустройство дворовой территории жилых домов № 3,4,5 микрорайона № 2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	8	8	145,331	
33	ВЛ 0,4 кв.ф.4-4А, ф.04А, (ТП 6/0,4 кв.м №2А-20, №2А-2н). Освещение периметра СОШ №3	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	39	39	708,351	
34	ВЛ 0,4 кв.ф.3-2-2-1А (ТП 6/0,4 кв.м №3-2). Аллея 3мкр.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с	20.03.2023	0	26	26	29,903	

45	Освещение территории (ТП 6/0,4 кВ № 5-5) у жилых домов № 20, 24, 27 в мкр. 5 "Солнечный"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	12	12			17,223	
46	Освещение лестничного ступака и пешеходной дорожки в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	43	43			818,685	
47	Наружное освещение тротуара в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство."	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	44	44			837,771	
48	Освещение горнолыжной базы в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	9	9			171,356	
49	Сооружение "Сети 0,4 кВ наружного освещения" в составе объекта "Школа на 33 класса в г.Пыть-Ях"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	44	44			837,771	
50	ВЛ 0,4 кВ ф.7-3-05А (ТП 6/0,4 кВ №7-3). Освещение проезда от ТП3 до ж/д ла	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	16	16			304,616	
51	ВЛ 0,4 кВ ф.8-3-8-3 (ТП 6/0,4 кВ № 8-3). Освещение лыжной трассы, освещение Храма по периметру	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	79	79			1 434,969	
52	ВЛ 0,4 кВ ф.9-9-3-3. Освещение ул. Мира (разворотное кольцо)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	9	9			163,486	
53	ВЛ 0,4 кВ ф.5-2А (ТП 6/0,4 кВ №5) Освещение ул.Студенческая, р-н бывшей взрослой поликлиники, маг. Малаховский	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	11	11			205,973	
54	Освещение территории здания Мамонтово, 50 (бывший колледж)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	11	11			199,833	

55	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-01. Внутриквартирное освещение ул. Советская, ж/д № 11,9,13 к ж/д № 25	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	12	12	217,969
56	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-02. Освещение ул. Советская от ДК "Россия" до мар. Магнит-Косметик (д. 43)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	17	17	308,817
57	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-05. Внутриквартирное освещение ул.Советская, ж/д № 25	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	1	1	18,136
58	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-5-1. освещение ул.Кедровая.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	8	8	145,331
59	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-3-4. Освещение ул.Строителей	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	7	7	127 195,91
60	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-4-1. Освещение ул.Дорожная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	21	21	381,436
61	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-3-4. Освещение ул. Энтузиастов	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	6	6	108,965
62	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-3-4. Внутриквартирное осв. ул.Советская ж/д 16,18,22а,26	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	5	5	95,259
63	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-9. Внутриквартирное осв. ул.Советская, ж/д 22 до ж/д 2а	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	14	14	254,278
64	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-1-3. Внутриквартирное осв. ул.Советская ж/д 30,30а,32а,32,28	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	7	7	133,317
65	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-4-01А. Освещение ул. Советская от д.38 до д. 48, ул. Комсомольская, ул. Таежная, р-н стоматологической поликлиники (ул. Сибирская)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	21	21	384,059
66	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-4-03А. Освещение ул. Советская от д. 48 до конца ул. Советская, ул.Комсомольская, ул.Таежная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	30	30	787,337

67	ВЛ-0,4 кв ф.2А-8-04А. Освещение ул. Молодежная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	7	7	129,819
68	ВЛ-0,4 кв ф.2А-5-01А. Освещение ул.Советская от маг.Магнит-Косметик (д. 43) до Лесхоза, ул.Сибирская, д.1,3, ул. Советская д. 43, 39	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	27	27	500,933
69	ВЛ-0,4 кв ф.2А-17-01, ф.2А-17-04. Освещение ул. Лесная, ул. Волжская д.1,2,3,4.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	18	18	335,736
70	ВЛ-0,4 кв ф.2А-17-03. Освещение ул.Волжская, ж/д 5,6.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	8	8	145,331
71	Освещение Скейт-парка (мкр.2а)	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	8	8	145,331
72	ВЛ-0,4 кв ф.6-3-3-4 совместно с ф.6-3-6-2, ф.6-3-1-2, ф.6-3-1-1. Внутриквартальное освещение п.Пионерный, район ж/д 37,38,41,42,43,45,46,47,48	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	28	28	533,135
73	ВЛ-0,4 кв ф.6-5-5-2. Внутриквартальное освещение п.Пионерный ж/д 25,26,31	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	14	14	260,418
74	ВЛ-0,4 кв ф.6-5-3-1. Внутриквартальное освещение п.Пионерный ж/д 24,32,35, ДЮСШ	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	9	9	167,877
75	ВЛ-0,4 кв ф.26-1-1. Освещение мкр.8 "Горка"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	5	5	90,887
76	ВЛ 0,4 кв ф.9-7--3-3. Освещение ул.Обская, ул.Восточная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	10	10	258,593

77	ВЛ-0,4 кв ф.9-11-3-3, ф.9-11-2-4, ф.9-11-3-4, ф.9-8-2-3, 9-8-2-4. Освещение ул. Дружбы (слева и справа), спуска с 8 мкр., Югорская (слева), ул. Танкистов, ул. Хрустальная.	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	41	41		744,717	
78	ВЛ-0,4 кв ф.9-10-3-3, ф.9-10-3-4. Освещение ул. Дружбы, ул. Югорская (правая сторона), ул. Майская, ул. Мира	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	10	10		181,622	
79	ВЛ 0,4 кв ф.9-12-2-4, ф.9-12-3-1, ф.9-12-3-3, ф.9-12-3-4. Освещение ул.2-ая Набережная, ул. Светлая, ул. Береговая	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	14	14		266,539	
80	ВЛ-0,4 кв ф.9-9-2-3, ф.9-9-2-4, ф.9-9-3-3. Освещение ул. Луговая, ул. Речная, ул. Геодезическая, ул. Зеленая	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	16	16		290,606	
81	ВЛ 0,4 кв ф.1-3-2, ф.1-6-2, ф.1-2-2. Освещение ул. Котина, ул. Подлесная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	28	28		533,135	
82	ВЛ 0,4 кв ф.23-02А, ф.23-01. Освещение ул. Песчаная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	9	9		163,486	
83	ВЛ 0,4 кв ф.29-04. Освещение ул. Подлесная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	10	10		181,622	
84	ВЛ 0,4 кв ф.3-01. Освещение ул. Подлесная	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	2	2		36,385	
85	ВЛ-0,4 кв ф.7-4-01А. Внутриквартальное освещение мкр.7, в районе снесенного ж/д 23	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	5	5		90,887	
86	ВЛ-0,4 кв ф.7-5-02, ф.7-5-05. Внутриквартальное освещение мкр.7, ж/д 29, 1А	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	11	11		201,582	
87	ВЛ 0,4 кв ф.7-3-04. Внутриквартальное освещение ж/д 22,5,27,30 до д/с "Ангелок"	Согласно п. 9.3 36 месяцев с даты заключения соглашения	30.06.2023	0	16	16		300,985	
Итого			0	2344	2344	37783,453	18891,666	37783,230	37783,453

В ходе контроля за ремонтными работами выявлено нарушение правил КС КХ от 19.01.2023, на основании чего выданы акты, подтверждающие необходимость проведения работ. Владельцы объектов

Р.В. Мамедов

С.В. Мамедов

1. Примечание:


* Фактическое финансирование подтверждается платежными поручениями

** Фактическое выполнение мероприятий подтверждается формами КС-2, КС-3 и КС-11

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
3. Концедент не имеет/имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последних обязательств по срокам выполнения Мероприятий и достигнутию показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
4. Мониторинг показателей, надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, выполнение мероприятий — в приложении 2 к акту.
5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет наличие исполненных обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концедента

Глава г. Пыть-Яха




Морозов А.Н.

От имени Концессионера

Директор

АО «ЮГЭК – Региональные сети»



Медведев М.Э.

**Приложение №1 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов уличного освещения за 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Показатели надежности	
			План 2023 г.	Факт за 2 квартал 2023 г.
Показатели качества				
1	Количество прекращений работы светоточек, связанных с технологическим нарушением работы светильников и (или) ламп на 1 км сети уличного освещения	Ед./км	0,88	0
1.1	Количество прекращений работы светоточек, связанных с технологическим нарушением работы светильника и (или) лампы	Ед.	90	0
1.2	Протяженность сети уличного освещения	км	102,27	102,27
1.3	Показатели качества			
2	Доля улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтального освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 из общего количества улиц, подлежащих освещению	%	70	100
2.1	Общее количество улиц, подлежащих освещению в соответствии с СП 52.13330.2016	Ед.	120	120
2.2	Количество улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтальной освещенности в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016	Ед.	80	120
2.3	Показатели энергетической эффективности			
3				

3.1	Удельный расход электрической энергии на 1 светоточку от объема от общего объема электрической энергии потребляемого при работе системы уличного освещения	тыс.кВт*ч/ед.	0,65	0,09
3.2	Объем электрической энергии потребляемой для работы системы уличного освещения	тыс.кВт*ч	1 809,5	216,34
3.3	Количество светоточек	Ед.	2 420	2 420
3.4	Удельная мощность 1 светоточки от общей мощности системы уличного освещения	кВт/ед.	0,15	0,09
3.5	Общая мощность светоточек системы уличного освещения	кВт	380,59	228,97
3.6	Доля светодиодных светильников (эффективность не менее 160 Лм/Вт) в общем объеме светильников системы уличного освещения	%	50	100
3.7	Количество светодиодных светильников (эффективность не менее 160 Лм/Вт)	Ед.	1 210	2 420
3.8	Количество светильников в системе уличного освещения	Ед.	2 420	2 420

**Приложение №2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

Мониторинг выполнения мероприятий за 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия/источника	План, руб.	Факт, руб.
1	Освещение ул. Первопроходцев (РП-1-8-5)	Замена консольных источников света на светодиодные	670 938,94	670 938,94
2	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ №2-6), Освещение ул. Нефтяников от дома №3 до путепровода, путепровод, и торшеры дом №9)	Замена консольных источников света на светодиодные. Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	1 097 143,14	1 097 143,14
3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-1 (ТП 6/0,4 кВ №2-8). Освещение привокзальной площади-торшеры, ул. Нефтяников от дома №3 до привокзальной площади	Замена консольных источников света на светодиодные. Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	835 869,70	835 869,70
4	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3 (ТП 6/0,4 кВ №2-3) Освещение ул. Центральная от ж/д вокзала до Сиверко	Замена консольных источников света на светодиодные	535 549,72	535 549,72
5	ВЛ-0,4 кВ ф.6-1-1 (ТП 6/0,4 кВ №2-7). Освещение ул. Центральная от фонтана до федеральной дороги	Замена консольных источников света на светодиодные	673 771,43	673 771,43
6	ВЛ-0,4 кВ ф.2-7-6-1-1 (ТП 6/0,4 кВ №2-7). Освещение ул. Н. Самардакова от ТП-6/0,4 кВ №2-7 до пересечения с ул. Нефтяников	Замена консольных источников света на светодиодные	589 252,97	589 252,97
7	ВЛ-0,4 кВ ф.01 (ТП 6/0,4 кВ №2-10). Освещение федеральной дороги	Замена консольных источников света на светодиодные	1 299 998,85	1 299 998,85
8	ВЛ-0,4 кВ ф.12 (ТП 6/0,4 кВ №21). Освещение ул. Кольцевая+ул.Магистральная от Теплового тракта до поворота на Сибур	Замена консольных источников света на светодиодные	2 042 871,63	2 042 871,63

9	ВЛ-0,4 кВ ф.01 (ТП 6/0,4 кВ № 5-8). Освещение ул.Магистральная от поворота на Сибур до ост. 5 мкр.	Замена консольных источников света на светодиодные	1 002 853,54	1 002 853,54
10	ВЛ-0,4 кВ ф.3-4А (ТП 6/0,4 кВ № 5-7). Освещение ул.Магистральная от ост. 5 мкр. до маг. Вулкан + 3 опоры ул. Высоцкого	Замена консольных источников света на светодиодные	1 078 247,20	1 078 247,20
11	ВЛ-0,4 кВ ф.2-1 (ТП 6/0,4 кВ № 3-2). Освещение ул.Магистральная от ул. Высоцкого до ул. Мамонтовская + внутриквартальное освещение ул. С.Урусова д.5, д.7	Замена консольных источников света на светодиодные	1 796 387,97	1 796 387,97
12	ВЛ-0,4 кВ ф.04 (ТП 6/0,4 кВ № 35) Освещение ул.Магистральная от ул. Мамонтовской до Е. Котина	Замена консольных источников света на светодиодные	1 076 897,49	1 076 897,49
13	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3 ТП 6/0,4 кВ № 5-3. Освещение внутриквартальное ж/д 5-26, 5-27 до ул. Святослава Федорова, аллея Вегеранов, ул.Св.Федорова до ул.Р.Кузоваткина	Замена консольных источников света на светодиодные. Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	1 709 949,50	1 709 949,50
14	ВЛ 0,4 кВ ф.25-2-01-2 (ТП 6/0,4 кВ № 8-4). Освещение ул.С.Федорова от ул.Р.Кузоваткина до ОКБ, ул.Медицинский проезд, ул.Православная, останова "Храм", стоянка "Лыжная база", стоянка ОКБ	Замена консольных источников света на светодиодные	2 268 121,12	2 268 121,12
15	ВЛ-0,4 кВ ф.5-2А (ТП 6/0,4 кВ № 3-5) Освещение ул.С. Урусова до поворота на ул. Транспортная	Замена консольных источников света на светодиодные	163 295,90	163 295,90
16	ВЛ-0,4 кВ ф.5-1 (ТП 6/0,4 кВ № 3-4). Освещение улиц Р.Кузоваткина, С.Есенина	Замена консольных источников света на светодиодные	1 088 702,70	1 088 702,70
17	ВЛ-0,4 кВ ф.9-01 (ТП 6/0,4 кВ № 9). Освещение ул. Е.Котина в сторону мкр. 9 "Черемушки"	Замена консольных источников света на светодиодные	323 360,10	323 360,10
18	ВЛ-0,4 кВ ф.10-02 (ТП 6/0,4 кВ № 10). Освещение ул. Е.Котина в сторону конечной ост. в мкр. 10 "Мамонтово"	Замена консольных источников света на светодиодные	152 175,05	152 175,05
19	Освещение улицы Белых ночей в г.Пыть-Ях	Замена консольных источников света на светодиодные	835 337,42	835 337,42
20	ВЛ-0,4 кВ ф.4-1 (ТП 6/0,4 кВ № 1-1). Освещение периметра территории СОШ №2 + вдоль ж/д №12, 13 в мкр. 1 "Центральный"	Замена консольных источников света на светодиодные	913 563,57	913 563,57
21	ВРУ-0,4 кВ. Освещение придомовой территории ж/д № 16 в мкр. 1 "Центральный"	Замена консольных источников света на светодиодные	72 618,20	72 618,20

22	ВЛ-0,4 кВ ф.5-1-1 (ТП 6/0,4 кВ № 1-5). Освещение площади Мира	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	52 980,87	52 980,87
23	КЛ-0,4 кВ ф.1-3А (ТП 6/0,4 кВ № 2-1). Освещение площади возле здания администрации	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	27 583,51	27 583,51
24	Освещение ДШИ. Торшеры по периметру здания.	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	29 902,73	29 902,73
25	Благоустройство дворовой территории ж/д №20 мкр.№1 "Центральный" (электроосвещение детской площадки)	Замена консольных источников света на светодиодные	163 466,99	163 466,99
26	ВЛ-0,4 кВ ф.6-1-3 (ТП 6/0,4 кВ №2-7). Освещение фонтана	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	41 745,96	41 745,96
27	ВЛ-0,4 кВ ф.7-3-3 (ТП 6/0,4 кВ № 2-3). Освещение от 2-16 до 2-29 торшерные светильники	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	28 762,13	28 762,13
28	ВЛ-0,4 кВ ф.2-2 (ТП 6/0,4 кВ № 2-4). Освещение ул. Н.Самардакова - торшеры от мар. Космос до НГДУ	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	42 506,36	42 506,36
29	Благоустройство дворовой территории ж/д №8 мкр.№2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Замена консольных источников света на светодиодные	199 833,12	199 833,12
30	Благоустройство дворовой территории жилых домов № 1, 2 микрорайона № 2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Замена консольных источников света на светодиодные	72 618,20	72 618,20
31	Благоустройство дворовой территории жилых домов № 3,4,5 микрорайона № 2 "Нефтяников" (электроосвещение детской площадки)	Замена консольных источников света на светодиодные	145 331,45	145 331,45
32	ВЛ 0,4 кВ ф.4-4А, ф.04А, (ТП 6/0,4 кВ №2А-20, №2А-2н). Освещение периметра СОШ №3	Замена консольных источников света на светодиодные	708 350,62	708 350,62
33	ВЛ 0,4 кВ ф.3-2-2-1А (ТП 6/0,4 кВ №3-2). Аллея Змкр.	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	29 902,73	29 902,73
34	ВЛ-0,4 кВ ф.2-3, ф.3-1, ф.3-4, ф.7-2 (ТП 6/0,4 кВ № 3-4). Внутриквартальное освещение в районе ж/д 40,45,43,42,40а,34,35,37,8	Замена консольных источников света на светодиодные	435 918,31	435 918,31
35	ВЛ 0,4 кВ ф.3-3-4А, ТП 6/0,4 кВ № 3-6. Стадион СОШ № 4	Замена консольных источников света на светодиодные	90 886,81	90 886,81

36	ВЛ 0,4 кВ ф.4-1-1-4 (ТП 6/0,4 кВ №4-1). Освещение мкр.4 "Молодежный", сквера	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	22 792,99	22 792,99
37	ВЛ 0,4 кВ ф.1-1 (ТП 6/0,4 кВ №4-3). Освещение ж/д 15 с детской площадкой, 4 мкр. КЛ-0,4 кВ ф.5-1-5-3 (ТП 6/0,4 кВ №5-1). Освещение территории Монумента Славы и Вечного огня в 5 мкр., пешеходные дорожки ж/д № 30,3,4	Замена консольных источников света на светодиодные Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	72 618,20	72 618,20
38	Освещение территории Монумента Славы и Вечного огня в 5 мкр., пешеходные дорожки ж/д № 30,3,4	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	58 189,61	58 189,61
39	ВЛ 0,4 кВ ф.5-2-7-1 (ТП 6/0,4 кВ №5-2). Внутриквартальное освещение, ж/д 9,10,11,14 в 5 мкр.	Замена консольных источников света на светодиодные	199 833,12	199 833,12
40	ВЛ 0,4 кВ ф.3-3-4 (ТП 6/0,4 кВ №5-7). Внутриквартальное освещение ж/д 10/1, 10/2, ул. Солнечная от ул. Магистральной до ж/д 30	Замена консольных источников света на светодиодные	659 095,71	659 095,71
41	ВЛ 0,4 кВ ф.3-3-3 (ТП 6/0,4 кВ №5-7). Освещение стадиона СОШ № 5	Замена консольных источников света на светодиодные	342 712,28	342 712,28
42	Электроосвещение пешеходного тротуара (ТП 6/0,4 кВ №5-4) от ж/д № 19 до ж/д 17, мкр. 5 «Солнечный»	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	8 592,52	8 592,52
43	Освещение проезда и тротуара (ТП 6/0,4 кВ №5-3) между МБОУ СОШ № 5 и МДОУ "Аленький цветочек", мкр. 5 "Солнечный"	Замена консольных источников света на светодиодные	609 289,51	609 289,51
44	Освещение территории (ТП 6/0,4 кВ №5-5) у жилых домов № 20, 24, 27 в мкр. 5 "Солнечный"	Замена торшерных ламп в торшерных светильниках на светодиодные	17 223,06	17 223,06
45	Освещение лестничного спуска и пешеходной дорожки в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство"	Замена консольных источников света на светодиодные	818 684,66	818 684,66
46	Наружное освещение тротуара в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство."	Замена консольных источников света на светодиодные	837 770,70	837 770,70
47	Освещение горнолыжной базы в составе объекта "Молодежный спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Ях. Инженерное обеспечение и благоустройство"	Замена консольных источников света на светодиодные	171 356,14	171 356,14
48	Создание "Сети 0,4 кВ наружного освещения" в составе объекта "Школа на 33 класса в г.Пыть-Ях"	Замена консольных источников света на светодиодные	837 770,70	837 770,70

49	ВЛ 0,4 кВ ф.7-3-05А (ТП 6/0,4 кВ №7-3). Освещение проезда от ТПЗ до ж/д 1а	Замена консольных источников света на светодиодные	304 616,24	304 616,24
50	ВЛ 0,4 кВ ф.8-3-8-3 (ТП 6/0,4 кВ № 8-3). Освещение лыжной трассы, освещение Храма по периметру	Замена консольных источников света на светодиодные	1 434 969,85	1 434 969,85
51	ВЛ 0,4 кВ ф.9-9-3-3. Освещение ул. Мира (разворотное кольцо)	Замена консольных источников света на светодиодные	163 486,00	163 486,00
52	ВЛ 0,4 кВ ф.5-2А (ТП 6/0,4 кВ №5) Освещение ул.Студенческая, р-н бывшей взрослой поликлиники, маг. Малаховский	Замена консольных источников света на светодиодные	205 973,35	205 973,35
53	Освещение территории здания Мамонтово, 50 (бывший колледж)	Замена консольных источников света на светодиодные	199 833,12	199 833,12
54	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-01. Внутриквартальное освещение ул. Советская, ж/д № 11,9,13 к ж/д № 25	Замена консольных источников света на светодиодные	217 968,66	217 968,66
55	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-02. Освещение ул. Советская от ДК "Россия" до маг. Магнит-Косметик (д. 43)	Замена консольных источников света на светодиодные	308 817,45	308 817,45
56	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-01-05. Внутриквартальное освещение ул.Советская, ж/д № 25	Замена консольных источников света на светодиодные	18 135,54	18 135,54
57	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-5-1. освещение ул.Кедровая.	Замена консольных источников света на светодиодные	145 331,45	145 331,45
58	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-3-4. Освещение ул.Строптелей	Замена консольных источников света на светодиодные	127 195,91	127 195,91
59	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-4-1. Освещение ул.Дорожная	Замена консольных источников света на светодиодные	381 435,65	381 435,65
60	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-7-3-4. Освещение ул. Энтузиастов	Замена консольных источников света на светодиодные	108 965,32	108 965,32
61	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-3-4. Внутриквартальное осв. ул.Советская ж/д 16,18,22а,26	Замена консольных источников света на светодиодные	95 259,11	95 259,11
62	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-9. Внутриквартальное осв. ул.Советская, ж/д 22 до ж/д 2а	Замена консольных источников света на светодиодные	254 277,76	254 277,76
63	ВЛ 0,4 кВ ф.2А-2н-1-3. Внутриквартальное осв. ул.Советская ж/д 30,30а,32а,32,28	Замена консольных источников света на светодиодные	133 317,13	133 317,13
64	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-4-01А. Освещение ул. Советская от д.38 до д. 48, ул. Комсомольская, ул. Таежная, р-н стоматологической поликлиники (ул. Сибирская)	Замена консольных источников света на светодиодные	384 059,03	384 059,03
65	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-4-03А. Освещение ул. Советская от д. 48 до конца ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Таежная	Замена консольных источников света на светодиодные	787 337,17	787 337,17
66	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-8-04А. Освещение ул. Молодежная	Замена консольных источников света на светодиодные	129 819,29	129 819,29

67	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-5-01А. Освещение ул.Советская от маг.Магнит-Косметик (д.43) до Лесхоза, внутриквартальное осв. ул.Сибирская, д.1,3, ул. Советская д.43,39	Замена консольных источников света на светодиодные	500 932,51	500 932,51
68	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-17-01, ф.2А-17-04. Освещение ул. Лесная, ул. Волжская д.1,2,3,4.	Замена консольных источников света на светодиодные	335 735,61	335 735,61
69	ВЛ-0,4 кВ ф.2А-17-03. Освещение ул.Волжская, ж/д 5.6.	Замена консольных источников света на светодиодные	145 331,45	145 331,45
70	Освещение Скейт-парка (мкр.2а)	Замена консольных источников света на светодиодные	145 331,45	145 331,45
71	ВЛ-0,4 кВ ф.6-3-3-4 совместно с ф.6-3-6-2, ф.6-3-1-2, ф.6-3-1-1. Внутриквартальное освещение п.Пионерный, район ж/д 37,38,41,42,43,45,46,47,48	Замена консольных источников света на светодиодные	533 135,45	533 135,45
72	ВЛ-0,4 кВ ф.6-5-5-2. Внутриквартальное освещение п.Пионерный ж/д 25,26,31	Замена консольных источников света на светодиодные	260 417,99	260 417,99
73	ВЛ-0,4 кВ ф.6-5-3-1. Внутриквартальное освещение п.Пионерный ж/д 24,32,35, ДЮСШ	Замена консольных источников света на светодиодные	167 877,31	167 877,31
74	ВЛ-0,4 кВ ф.26-1-1. Освещение мкр.8 "Горка"	Замена консольных источников света на светодиодные	90 886,81	90 886,81
75	ВЛ 0,4 кВ ф.9-7-3-3. Освещение ул.Обская, ул.Восточная	Замена консольных источников света на светодиодные	258 593,03	258 593,03
76	ВЛ-0,4 кВ ф.9-11-3-3, ф.9-11-2-4, ф.9-11-3-4, ф.9-8-2-3, 9-8-2-4. Освещение ул.Дружбы (слева и справа), спуска с 8 мкр., Югорская (слева), ул.Танкистов, ул.Хрустальная.	Замена консольных источников света на светодиодные	744 716,75	744 716,75
77	ВЛ-0,4 кВ ф.9-10-3-3, ф.9-10-3-4. Освещение ул.Дружбы, ул.Югорская (праваа сторона), ул.Майская, ул.Мира	Замена консольных источников света на светодиодные	181 621,54	181 621,54
78	ВЛ 0,4 кВ ф.9-12-2-4, ф.9-12-3-1, ф.9-12-3-3, ф.9-12-3-4. Освещение ул.2-ая Набережная, ул.Светлая, ул.Береговая	Замена консольных источников света на светодиодные	266 539,21	266 539,21
79	ВЛ-0,4 кВ ф.9-9-2-3, ф.9-9-2-4, ф.9-9-3-3. Освещение ул.Дуговая, ул.Речная, ул.Геологическая, ул.Зеленая	Замена консольных источников света на светодиодные	290 605,87	290 605,87
80	ВЛ 0,4 кВ ф.1-3-2, ф.1-6-2, ф.1-2-2. Освещение ул.Котина, ул.Подлесная	Замена консольных источников света на светодиодные	533 135,45	533 135,45
81	ВЛ 0,4 кВ ф.23-02А, ф.23-01. Освещение ул.Песчаная	Замена консольных источников света на светодиодные	163 486,00	163 486,00
82	ВЛ 0,4 кВ ф.29-04. Освещение ул.Подлесная	Замена консольных источников света на светодиодные	181 621,54	181 621,54

83	ВЛ 0,4 кВ ф.3-01. Освещение ул.Подлесная	Замена консольных источников света на светодиодные	36 385,14	36 385,14
84	ВЛ-0,4 кВ ф.7-4-01А. Внутрикварральное освещение мкр.7, в районе снесенного ж/д 23	Замена консольных источников света на светодиодные	90 886,81	90 886,81
85	ВЛ-0,4 кВ ф.7-5-02, ф.7-5-05. Внутрикварральное освещение мкр.7, ж/д 29, 1А	Замена консольных источников света на светодиодные	201 805,02	201 582,04
86	ВЛ 0,4 кВ ф.7-3-04. Внутрикварральное освещение ж/д 22 5,27,30 до д/с "Аистенок"	Замена консольных источников света на светодиодные	300 985,33	300 985,33
Итого			37 783 453,43	37 783 230,45